



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Patissier, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3802-1716
WWW.PMJSB.00V.GOV.BR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Sanitário Coletivo - Praça Jd.Bela Vista
Local: Rua Francisco José Caseiro, s/n.º, Jahu/SP
Jahu/SP, 06 de janeiro de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.588,68	49,00%	R\$ 6.168,45	17,00%	R\$ 2.140,08	17,00%	R\$ 2.140,08	17,00%	R\$ 2.140,08
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.125,31	100,00%	R\$ 18.125,31	-	-	-	-	-	-
3.	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	R\$ 40.381,69	30,00%	R\$ 12.114,51	70,00%	R\$ 28.267,18	-	-	-	-
4.	COBERTURA	R\$ 22.227,18	-	-	-	-	100,00%	R\$ 22.227,18	-	-
5.	ESQUADRIAS	R\$ 24.415,13	-	-	50,00%	R\$ 12.207,57	50,00%	R\$ 12.207,57	-	-
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 29.125,13	-	-	-	-	40,00%	R\$ 11.650,05	60,00%	R\$ 17.475,08
7.	DIVISÓRIAS / BANCADA / PEITORIL E SOLEIRAS	R\$ 11.642,84	-	-	-	-	50,00%	R\$ 5.821,42	50,00%	R\$ 5.821,42
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 47.056,10	30,00%	R\$ 14.116,83	20,00%	R\$ 9.411,22	20,00%	R\$ 9.411,22	30,00%	R\$ 14.116,83
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.054,08	15,00%	R\$ 1.658,11	15,00%	R\$ 1.658,11	35,00%	R\$ 3.868,93	35,00%	R\$ 3.868,93
10.	PINTURA	R\$ 23.066,72	-	-	-	-	20,00%	R\$ 4.613,34	80,00%	R\$ 18.453,38
11.	PASSEIO E PAISAGISMO	R\$ 5.314,73	-	-	-	-	50,00%	R\$ 2.657,37	50,00%	R\$ 2.657,37
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.546,70	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 2.546,70
Total do Mês		R\$ 52.183,21	21,08%	R\$ 52.183,21	21,69%	R\$ 53.684,16	30,13%	R\$ 74.597,15	27,10%	R\$ 67.079,77
Total Acumulado		R\$ 52.183,21	21,08%	R\$ 52.183,21	42,77%	R\$ 105.867,37	72,90%	R\$ 180.464,52	100,00%	R\$ 247.544,29



Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista



Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista