



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1863"
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3602-1710
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Sanitários/Vestibulares na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

Local: Rua, s/n°, Jahu/SP

Jahu/SP, 27 de fevereiro de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.270,00	40,00%	R\$ 5.708,00	20,00%	R\$ 2.854,00	20,00%	R\$ 2.854,00	20,00%	R\$ 2.854,00	20,00%
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 15.715,11	100,00%	R\$ 15.715,11	-	-	-	-	-	-	-
3.	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	R\$ 42.603,51	30,00%	R\$ 12.781,05	70,00%	R\$ 29.822,46	-	-	-	-	-
4.	COBERTURA	R\$ 24.398,35	-	-	80,00%	R\$ 19.518,68	20,00%	R\$ 4.879,67	-	-	-
5.	ESQUADRIAS	R\$ 27.353,98	-	-	50,00%	R\$ 13.676,99	50,00%	R\$ 13.676,99	-	-	-
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 41.173,51	-	-	-	-	60,00%	R\$ 24.704,11	40,00%	R\$ 16.469,40	-
7.	BANCOS DE CONCRETO VESTIÁRIOS / DIVISÓRIAS / BANCADA / PEITORIL E SOLEIRAS	R\$ 14.756,58	-	-	-	-	50,00%	R\$ 7.378,29	50,00%	R\$ 7.378,29	-
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 40.776,61	30,00%	R\$ 12.232,98	20,00%	R\$ 8.155,32	20,00%	R\$ 8.155,32	30,00%	R\$ 12.232,98	-
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.950,72	15,00%	R\$ 7.192,61	15,00%	R\$ 7.192,61	35,00%	R\$ 16.782,75	35,00%	R\$ 16.782,75	-
10.	PINTURA	R\$ 22.392,19	-	-	-	-	20,00%	R\$ 4.478,44	80,00%	R\$ 17.913,75	-
11.	PASSEIO E PAISAGISMO	R\$ 16.863,93	-	-	-	-	50,00%	R\$ 8.431,97	50,00%	R\$ 8.431,97	-
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.097,15	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 2.097,15	-
Total de Mes		R\$ 53.629,75	17,28%	R\$ 53.629,75	26,17%	R\$ 81.220,06	29,43%	R\$ 91.341,53	27,12%	R\$ 84.160,30	27,12%
Total Acumulado		R\$ 53.629,75	17,28%	R\$ 53.629,75	43,45%	R\$ 134.849,81	72,88%	R\$ 226.191,34	100,00%	R\$ 310.351,64	100,00%

[Signature]

Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista

[Signature]

Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista