



# MUNICIPIO DE JAHU

"Fundado em 15 de agosto de 1853"

## SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

OBRA:	Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e sinalização viária	Data
LOCAL:	Loteamento de interesse social Cidade Alta	BDI

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Etapas da Construção	Valor da etapa	%	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 2.409,81	0,08%	2.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICOS PRELIMINARES			100,00%					
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 305.264,21	9,96%	244.211,37	61.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERRAPLENAGEM			80,00%	20,00%				
3	PAVIMENTACAO	R\$ 2.271.943,52	74,14%	0,00	1.135.971,76	1.135.971,76	0,00	0,00	0,00
	PAVIMENTACAO				50,00%	50,00%			
4	GUIA E SARJETA	R\$ 396.483,45	12,94%	0,00	0,00	0,00	158.593,38	158.593,38	79.296,69
	GUIA E SARJETA						40,00%	40,00%	20,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 55.676,71	1,82%	0,00	0,00	0,00	5.567,67	33.406,03	16.703,01
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						10,00%	60,00%	30,00%
6	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (79 unidades)	R\$ 32.417,59	1,06%	0,00	0,00	0,00	9.725,28	9.725,28	12.967,04
	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (79 unidades)						30,00%	30,00%	40,00%
	<b>TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.064.195,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 246.621,18</b>	<b>R\$ 1.197.024,60</b>	<b>R\$ 1.135.971,76</b>	<b>R\$ 173.886,33</b>	<b>R\$ 201.724,69</b>	<b>R\$ 108.966,74</b>

Prazo para a execução da Obra: 06 (seis) meses.

Total:

Jahu, 05 de

05/09/19
24,23%

Total/serv.
2.409,81
100,00%
305.264,21
100,00%
2.271.943,52
100,00%
396.483,45
100,00%
55.676,71
100,00%
32.417,59
100,00%
R\$ 3.064.195,30
R\$ 3.064.195,30

3 setembro de 2.019.