



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Fundada em 10 de agosto de 1853
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Sanitário Coletivo - Implementação de Infraestrutura de Esgoto e Energia
Local: Av. Dr. Quinzinho, s/n°, Jahu/SP
Jahu/SP, 07 de novembro de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.755,96	49,00%	R\$ 4.290,42	17,00%	R\$ 1.488,51	17,00%	R\$ 1.488,51	17,00%	R\$ 1.488,51
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.173,69	100,00%	R\$ 17.173,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	R\$ 40.092,72	30,00%	R\$ 12.027,82	70,00%	R\$ 28.064,90	-	R\$ -	-	R\$ -
4.	COBERTURA	R\$ 14.577,18	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 14.577,18	-	R\$ -
5.	ESQUADRIAS	R\$ 24.491,63	-	R\$ -	50,00%	R\$ 12.245,82	50,00%	R\$ 12.245,82	-	R\$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 29.252,60	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00%	R\$ 11.701,04	60,00%	R\$ 17.551,56
7.	DIVISÓRIAS / BANCADA / PEITORIL E SOLEIRAS	R\$ 11.122,34	-	R\$ -	-	R\$ -	50,00%	R\$ 5.561,17	50,00%	R\$ 5.561,17
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 50.392,18	30,00%	R\$ 15.117,65	20,00%	R\$ 10.078,44	20,00%	R\$ 10.078,44	30,00%	R\$ 15.117,65
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.925,60	40,00%	R\$ 17.570,24	30,00%	R\$ 13.177,68	15,00%	R\$ 6.588,84	15,00%	R\$ 6.588,84
10.	PINTURA	R\$ 23.072,63	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00%	R\$ 4.614,53	80,00%	R\$ 18.458,10
11.	PASSEIO E PAISAGISMO	R\$ 12.755,38	-	R\$ -	-	R\$ -	50,00%	R\$ 6.377,69	50,00%	R\$ 6.377,69
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.231,18	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 3.231,18	-	R\$ -
Total do Mês		R\$ 66.179,82	23,73%	R\$ 66.179,82	23,33%	R\$ 65.055,35	26,26%	R\$ 73.233,21	26,67%	R\$ 74.374,71
Total Acumulado		R\$ 66.179,82	47,06%	R\$ 131.235,17	73,33%	R\$ 204.468,38	100,00%	R\$ 278.843,09		


Edmar Bessi Colarati
Arquiteto e Urbanista


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista