

Cronograma Físico-Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Obra: Contratação de Empresa Especializada para a Construção de Ponte Mista na Zona Rural
Local: Coordenadas - 22°10'58.4" S | 48°37'30.4"W
Jahu/SP, 04 de novembro de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Serviços Preliminares	R\$ 55.502,11	50,00%	R\$ 27.751,06	25,00%	R\$ 13.875,53	25,00%	R\$ 13.875,53
2.	Infraestrutura – Blocos e Estacas	R\$ 40.154,65	100,00%	R\$ 40.154,65		R\$ -00		R\$ -00
3.	Infraestrutura – Ala Superior	R\$ 12.583,04	75,00%	R\$ 9.437,28	25,00%	R\$ 3.145,76		R\$ -00
4.	Infraestrutura – Ala Inferior	R\$ 31.105,76	100,00%	R\$ 31.105,76		R\$ -00		R\$ -00
5.	Superestrutura – Vigas Metálicas	R\$ 296.858,58	50,00%	R\$ 148.429,29	50,00%	R\$ 148.429,29		R\$ -00
6.	Superestrutura – “Pré-Laje”	R\$ 20.277,89	50,00%	R\$ 10.138,95	50,00%	R\$ 10.138,95		R\$ -00
7.	Superestrutura – Laje	R\$ 18.056,70	0,00%	R\$ -00	50,00%	R\$ 9.028,35	50,00%	R\$ 9.028,35
8.	Barreira New Jersey	R\$ 25.481,65	0,00%	R\$ -00		R\$ -00	100,00%	R\$ 25.481,65
9.	Sinalização	R\$ 19.199,00	0,00%	R\$ -00		R\$ -00	100,00%	R\$ 19.199,00
10.	Serviços Complementares	R\$ 2.879,54	0,00%	R\$ -00		R\$ -00	100,00%	R\$ 2.879,54
Total do Mês			51%	R\$ 267.016,98	35%	R\$ 184.617,87	13%	R\$ 70.464,07
Total Acumulado			51,14%	R\$ 267.016,98	86,50%	R\$ 451.634,85	100,00%	R\$ 522.098,92

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

Daniel Fernando Guilmo Manteca
Engenheiro Civil
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico