



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA: PROLONGAMENTO AVENIDA ANTÔNIO DE ALMEIDA PACHECO					
LOCAL: JAHU / SP					
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.901,75	252,18	252,18	8.406,12
		94,00%	3,00%	3,00%	100,00%
2.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	793.527,26	529.018,17	1.322.545,44	2.645.090,87
		30,00%	20,00%	50,00%	100,00%
3.	CAIXA COLETORA 1, 2 E 3	-	-	136.407,52	136.407,52
				100,00%	100,00%
4.	ILUMINAÇÃO		95.440,90	95.440,90	190.881,79
			50,00%	50,00%	100,00%
5.	SINALIZAÇÃO	-	-	6.882,47	6.882,47
				100,00%	100,00%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL		801.429,01	624.711,25	1.561.528,51	2.987.668,77

JAHU, 13 DE OUTUBRO DE 2022.


ANA PAULA MODOLO SANTOS
Engenheira Civil


MARÇAL JOSÉ BONATO
Engenheiro Eletricista