



# MUNICIPIO DE JAHU

## SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: EMEF Caetano Perlatti

LOCAL: Rua Prudente de Morais, nº 1019 - Jd Santa Terezinha - Jahu/SP

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Etapas da Construção	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Total/serv.
01.00.00	SERVICOS PRELIMINARES	0,30%	1.508,40						1.508,40
	SERVICOS PRELIMINARES		100,00%						100,00%
02.00.00	INFRA ESTRUTURA	0,42%	2.089,76						2.089,76
	INFRA ESTRUTURA		100,00%						100,00%
03.00.00	SUPER ESTRUTURA	1,15%	5.695,17						5.695,17
	SUPER ESTRUTURA		100,00%						100,00%
04.00.00	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	4,85%		9.618,42	14.427,63				24.046,05
	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS			40,00%	60,00%				100,00%
05.00.00	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	11,59%		28.714,61	17.228,77	11.485,84			57.429,22
	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS			50,00%	30,00%	20,00%			100,00%
06.00.00	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	6,63%		6.567,23	3.283,61	3.283,61	3.283,61	16.418,07	32.836,14
	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS			20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	100,00%
07.00.00	COBERTURA	17,85%			35.385,42	26.539,07	26.539,07		88.463,56
	COBERTURA				40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
08.00.00	INSTALACOES HIDRAULICAS	14,70%	43.717,86	14.572,62	7.286,31	7.286,31			72.863,10
	INSTALACOES HIDRAULICAS		60,00%	20,00%	10,00%	10,00%			100,00%
09.00.00	INSTALACOES ELETRICAS	3,55%	8.801,96	7.041,56			1.760,39		17.603,91
	INSTALACOES ELETRICAS		50,00%	40,00%			10,00%		100,00%
10.00.00	FORRO	0,91%						4.530,06	4.530,06
	FORRO							100,00%	100,00%
11.00.00	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	0,21%	1.063,49						1.063,49
	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO		100,00%						100,00%
12.00.00	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	5,53%				5.482,14	13.705,36	8.223,22	27.410,72
	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE					20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
13.00.00	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	6,60%				6.543,61	6.543,61	19.630,84	32.718,06
	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS					20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
14.00.00	VIDROS	0,72%						3.555,16	3.555,16
	VIDROS							100,00%	100,00%
15.00.00	PINTURA	13,53%				13.406,65	26.813,29	26.813,29	67.033,23
	PINTURA					20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
16.00.00	SERVICOS COMPLEMENTARES	11,45%	22.704,92	11.352,46	5.676,23	5.676,23	5.676,23	5.676,23	56.762,30
	SERVICOS COMPLEMENTARES		40,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
	<b>TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>85.581,56</b>	<b>77.866,90</b>	<b>83.287,97</b>	<b>79.703,47</b>	<b>84.321,57</b>	<b>84.846,87</b>	<b>495.608,33</b>

(Quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oito reais e trinta e tres centavos)

Prazo para a execução da Obra: 06 (seis) meses.

495.608,33

495.608,33

Alessandro Rodrigo Scudilio  
Secretário Projetos  
Arquiteto  
C.A.U. nº A50.277\_4

Antonio Carlos Galvão S. Moraes  
Diretor da Secretaria de Projetos  
Arquiteto  
C.A.U. nº A16.862\_9