



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853

## SECRETARIA DE PROJETOS

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (Ampliação)

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM DE JAHU- Procuradoria Jurídica do Estado de São Paulo

Data Base: FDE - 04/2013

CPOS - 06/2013

Local: Praça Dr. Mario Pahim s/n - Jauá - S.P.

Valor Total (R\$): 2.343.290,01

BDI: 23%

			CRONOGRAMA AMPLIAÇÃO						
Item	Etapas da Construção	%	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	Total/serv.
1	SERVICOS PRELIMINARES	2,51%	44.778,94						44.778,94
	SERVICOS PRELIMINARES		100,00%						100,00%
2	INFRA ESTRUTURA	1,46%	25.992,55						25.992,55
	INFRA ESTRUTURA		100,00%						100,00%
3	SUPER ESTRUTURA	14,62%	130.315,76	104.252,60	26.063,15				260.631,51
	SUPER ESTRUTURA		50,00%	40,00%	10,00%				100,00%
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	7,44%		53.051,60	66.314,51	13.262,90			132.629,01
	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS			40,00%	50,00%	10,00%			100,00%
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	2,13%					19.020,67	19.020,67	38.041,34
	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS						50,00%	50,00%	100,00%
6	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	4,72%				8.408,11	42.040,56	33.632,45	84.081,12
	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS					10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
7	COBERTURA	12,62%			112.498,95	112.498,95			224.997,89
	COBERTURA				50,00%	50,00%			100,00%
8	INSTALACOES HIDRAULICAS	12,57%				22.415,14	112.075,71	89.660,56	224.151,41
	INSTALACOES HIDRAULICAS					10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
9	INSTALACOES ELETRICAS	8,04%				14.331,02	57.324,08	71.655,10	143.310,19
	INSTALACOES ELETRICAS					10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
10	FORRO	1,97%				7.042,05	28.168,19		35.210,24
	FORRO					20,00%	80,00%		100,00%
11	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	0,56%	9.988,00						9.988,00
	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO		100,00%						100,00%
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	12,51%			22.300,16	111.500,82	89.200,65		223.001,63
	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE				10,00%	50,00%	40,00%		100,00%
13	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	8,04%				42.990,56	71.650,94	28.660,38	143.301,88
	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS					30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
14	VIDROS	0,42%						7.418,79	7.418,79
	VIDROS							100,00%	100,00%
15	PINTURA	7,30%					52.046,27	78.069,41	130.115,68
	PINTURA						40,00%	60,00%	100,00%
16	SERVICOS COMPLEMENTARES	3,10%	5.530,50	11.060,99	11.060,99	11.060,99	11.060,99	5.530,50	55.304,95
	SERVICOS COMPLEMENTARES		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL		100,0%	216.605,74	168.365,20	238.237,75	343.510,54	482.588,06	333.647,85	1.782.955,13
Valor para término da ampliação (Hum milhão, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)							SomaTotal Serv.		1.782.955,13
Prazo para a conclusão da ampliação: 06 (seis) meses.							Total Orçam.		1.782.955,13

Jahu, 17 de junho de 2.013.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO  
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PROJETOS

JOÃO GERALDO VONO  
ENGENHEIRO CIVIL





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE PROJETOS

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (Reforma)

Obra: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM DE JAHU- Procuradoria Jurídica do Estado de São Paulo**

Local: **Praça Dr. Mario Pahim s/n - Jaú - S.P.**

Data Base: FDE - 04/2013

CPOS - 06/2013

Valor Total (R\$): 2.343.290,01

BDI: 23%

			1ª ETAPA - REFORMA		2ª ETAPA - REFORMA	3ª ETAPA - REFORMA			
Item	Etapas da Construção	%	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	Total/serv.		
1	SERVICOS PRELIMINARES								
	SERVICOS PRELIMINARES								
2	INFRA ESTRUTURA	0,13%				706,72	706,72		
	INFRA ESTRUTURA					100,00%	100,00%		
3	SUPER ESTRUTURA	0,31%	674,42			1.036,10	1.710,52		
	SUPER ESTRUTURA		100,00%			100,00%	100,00%		
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	0,28%	665,51		188,66	690,08	1.544,25		
	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS		100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	7,49%	25.625,21	6.406,30	6.698,68	3.220,45	41.950,64		
	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		80,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
6	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	0,89%	3.437,98			1.555,77	4.993,75		
	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS		100,00%			100,00%	100,00%		
7	COBERTURA								
	COBERTURA								
8	INSTALACOES HIDRAULICAS	10,06%	17.855,22	11.903,48	5.571,46	21.016,49	56.346,65		
	INSTALACOES HIDRAULICAS		60,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
9	INSTALACOES ELETRICAS	0,89%	3.920,37			1.068,01	4.988,38		
	INSTALACOES ELETRICAS		100,00%			100,00%	100,00%		
10	FORRO								
	FORRO								
11	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇAO	0,09%	499,40				499,40		
	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇAO		100,00%				100,00%		
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	14,88%	46.471,75	19.916,46	11.869,51	5.110,73	83.368,45		
	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE		70,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
13	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	38,72%	63.921,90	63.921,90	42.776,69	46.320,78	216.941,27		
	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS		50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
14	VIDROS	1,44%	5.629,26	2.412,54			8.041,80		
	VIDROS		70,00%	30,00%			100,00%		
15	PINTURA	19,34%	33.376,83	50.065,25	11.478,68	13.425,20	108.345,96		
	PINTURA		40,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
16	SERVICOS COMPLEMENTARES	5,51%	14.249,94	9.499,96	3.208,40	3.938,79	30.897,09		
	SERVICOS COMPLEMENTARES		60,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL	100,0%	216.327,79	164.125,89	81.792,08	98.089,12	560.334,88		
			TOTAL 1ª ET.	380.453,68	TOTAL 2ª ET.	81.792,08	TOTAL 3ª ET.	98.089,12	560.334,88
Valor para reforma de prédio existente: (Quinhentos e sessenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos)							SomaTotal Serv.	560.334,88	

Valor para reforma de prédio existente: (Quinhentos e sessenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

SomaTotal Serv. 560.334,88

Prazo para a conclusão da reforma: 4 (quatro) meses.

Jahu, 17 de junho de 2.013.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO  
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PROJETOS

JOÃO GERALDO VONO  
ENGENHEIRO CIVIL