



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO KARTÓDROMO MUNICIPAL

Local: AV. DR.QUINZINHO, S/Nº Jahu/SP

Jahu/SP, 19 de Agosto de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	APOIO	R\$ 29.400,64	26,85%	R\$ 7.894,07	14,63%	R\$ 4.301,31	14,63%	R\$ 4.301,31	14,63%	R\$ 4.301,31	14,63%	R\$ 4.301,31	14,63%	R\$ 4.301,31
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.286,59	100,00%	R\$ 22.286,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	PLATAFORMA BASE/ OBSTÁCULOS	R\$ 75.772,79		R\$ -	100,00%	R\$ 75.772,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.	OBSTÁCULOS LATERAIS	R\$ 34.756,39		R\$ -	100,00%	R\$ 34.756,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.	PISO DA PISTA	R\$ 50.820,67		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 50.820,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.	RESTAURAÇÃO DAS RAMPAS	R\$ 9.283,88		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.283,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.	PINTURA E APLICAÇÃO DE RESINA	R\$ 25.993,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 25.993,12
8.	PASSEIO – ESCADA E RAMPA DE ACESSO	R\$ 23.287,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 23.287,23		R\$ -
9.	ARQUIBANCADA	R\$ 16.980,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 16.980,75		R\$ -
10.	PRAÇA – ENTORNO DA PISTA	R\$ 80.404,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 80.404,95		R\$ -		R\$ -
11.	FLOREIRAS DA PRAÇA	R\$ 26.048,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 26.048,21		R\$ -		R\$ -
12.	GUARDA-CORPO DA PISTA	R\$ 62.359,01		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 62.359,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13.	GUARDA-CORPO DA ARQUIBANCADA	R\$ 12.722,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.722,98		R\$ -
14.	GUARDA-CORPO – ESCADA E RAMPA	R\$ 32.584,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 32.584,05		R\$ -
15.	PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃOS E CANTONEIRAS	R\$ 10.405,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 10.405,63
16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.341,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.341,19
Total do Mês			5,78%	R\$ 30.180,66	21,98%	R\$ 114.830,49	24,26%	R\$ 126.764,87	21,20%	R\$ 110.754,47	17,20%	R\$ 89.876,32	9,58%	R\$ 50.041,25
Total Acumulado			5,78%	R\$ 30.180,66	27,76%	R\$ 145.011,16	52,02%	R\$ 271.776,03	73,22%	R\$ 382.530,50	90,42%	R\$ 472.406,83	100,00%	R\$ 522.448,08

Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista