



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
WWW.JAHU.SP.GOV.BR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Horta Municipal - Reservatório 10.000L
Local: Rua José Massucato, s/n.º, Jd. Orlando Ometto, Jahu/SP
Jahu/SP, 08 de maio de 2025

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.108,26	100,00%	R\$ 9.108,26	-	R\$ -	-	R\$ -
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.271,98	100,00%	R\$ 7.271,98	-	R\$ -	-	R\$ -
3.	SUPERESTRUTURA	R\$ 12.758,67	50,00%	R\$ 6.379,34	50,00%	R\$ 6.379,34	-	R\$ -
4.	COBERTURA	R\$ 5.879,94	-	R\$ -	100,00%	R\$ 5.879,94	-	R\$ -
5.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 14.620,43	-	R\$ -	40,00%	R\$ 5.848,17	60,00%	R\$ 8.772,26
6.	ESQUADRIAS	R\$ 30.277,12	40,00%	R\$ 12.110,85	60,00%	R\$ 18.166,27	-	R\$ -
7.	PINTURA	R\$ 5.510,78	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 5.510,78
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.164,13	40,00%	R\$ 6.065,65	30,00%	R\$ 4.549,24	30,00%	R\$ 4.549,24
9.	ÁGUA FRIA E ESGOTO	R\$ 20.976,50	60,00%	R\$ 12.585,90	40,00%	R\$ 8.390,60	-	R\$ -
10.	BANCADA / LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.209,70	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 3.209,70
11.	BASE RESERVATÓRIO / ABRIGO DA BOMBA	R\$ 3.965,65	50,00%	R\$ 1.982,83	50,00%	R\$ 1.982,83	-	R\$ -
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.800,23	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 1.800,23
Total do Mês		42,52%	R\$ 55.504,80	39,22%	R\$ 51.196,38	18,26%	R\$ 23.842,21	
Total Acumulado		0,00%	R\$ 55.504,80	0,00%	R\$ 106.701,18	0,00%	R\$ 130.543,39	


Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista