



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**  
**Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico**  
Fundada em 15 de agosto de 1853\*  
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP  
Telefone: (14) 3602-1803  
www.jau.sp.gov.br



**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: Contratação de Empresa Especializada para a Construção de Passeio Público, Muro, Portal e Demais Serviços no Perímetro Externo do Estádio Municipal "Comandante João Ribeiro de Barros" (Campo Municipal)

Local: Rua Lourenço Prado, n.º 1.600, Centro, Jahu/SP, CEP 17201-000

Jahu/SP, 20 de agosto de 2025

| Item            | Descrição                                                               | Valor em R\$   | 1º Mês  |                | 2º Mês |                | 3º Mês |                | 4º Mês |                | 5º Mês  |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
|                 |                                                                         |                | %       | R\$            | %      | R\$            | %      | R\$            | %      | R\$            | %       | R\$            |
| 1.              | Serviços Preliminares                                                   | R\$ 44.877,96  | 22,30%  | R\$ 10.007,79  | 7,06%  | R\$ 3.168,38   | 7,06%  | R\$ 3.168,38   | 7,06%  | R\$ 3.168,38   | 7,06%   | R\$ 3.168,38   |
| 2.              | Apoio                                                                   | R\$ 52.387,35  | 53,69%  | R\$ 28.126,77  | 4,21%  | R\$ 2.205,51   | 4,21%  | R\$ 2.205,51   | 4,21%  | R\$ 2.205,51   | 4,21%   | R\$ 2.205,51   |
| 3.              | Retirada do Alamedrado Existente - Com Reaproveitamento                 | R\$ 13.557,68  | 100,00% | R\$ 13.557,68  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 4.              | Demolição do Passeio Público                                            | R\$ 47.119,20  | 100,00% | R\$ 47.119,20  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 5.              | Regularização do Terreno (Aterro) - Rua Prefeito Mário Ferraz Magalhães | R\$ 11.484,25  | 100,00% | R\$ 11.484,25  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 6.              | Calçada - APENAS PARA PEDESTRES                                         | R\$ 402.111,59 |         | R\$ -          | 25,00% | R\$ 100.527,90 | 25,00% | R\$ 100.527,90 | 25,00% | R\$ 100.527,90 | 25,00%  | R\$ 100.527,90 |
| 7.              | Calçada - PASSAGEM DE VEÍCULOS                                          | R\$ 28.213,53  |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          | 100,00% | R\$ 28.213,53  |
| 8.              | Muro                                                                    | R\$ 600.258,36 |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 9.              | Portal - Rua Lourenço Prado                                             | R\$ 205.308,01 |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 10.             | Serralheria                                                             | R\$ 78.107,78  |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 11.             | Instalações Elétricas                                                   | R\$ 13.888,41  |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 12.             | Paisagismo                                                              | R\$ 24.735,17  |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 13.             | Entrada de Água                                                         | R\$ 5.336,64   |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 14.             | Entrada de Energia - Rua Lourenço Prado                                 | R\$ 19.178,67  |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 15.             | Entrada de Energia - Rua Prefeito Mário Ferraz Magalhães                | R\$ 5.009,38   |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| 16.             | Serviços Finais                                                         | R\$ 2.425,90   |         | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |         | R\$ -          |
| Total do Mês    |                                                                         |                | 7,10%   | R\$ 110.295,68 | 6,81%  | R\$ 105.901,79 | 6,81%  | R\$ 105.901,79 | 6,81%  | R\$ 105.901,79 | 8,63%   | R\$ 134.115,32 |
| Total Acumulado |                                                                         |                | 7,10%   | R\$ 110.295,68 | 13,91% | R\$ 216.197,47 | 20,73% | R\$ 322.099,26 | 27,54% | R\$ 428.001,05 | 36,17%  | R\$ 562.116,37 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**  
**Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico**  
"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jau - SP  
Telefone: (14) 3602-1803  
www.jau.sp.gov.br



**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: Contratação de Empresa Especializada para a C  
Local: Rua Lourenço Prado, n.º 1.600, Centro, Jahu/S  
Jahu/SP, 20 de agosto de 2025

| Item            | Descrição                                                               | Valor em R\$   | 6º Mês |                | 7º Mês |                | 8º Mês |                | 9º Mês |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|
|                 |                                                                         |                | %      | R\$            | %      | R\$            | %      | R\$            | %      | R\$              |
| 1.              | Serviços Preliminares                                                   | R\$ 44.877,96  | 7,06%  | R\$ 3.168,38   | 7,06%  | R\$ 3.168,38   | 7,06%  | R\$ 3.168,38   | 7,06%  | R\$ 3.168,38     |
| 2.              | Apoio                                                                   | R\$ 52.387,35  | 4,21%  | R\$ 2.205,51   | 4,21%  | R\$ 2.205,51   | 4,21%  | R\$ 2.205,51   | 4,21%  | R\$ 2.205,51     |
| 3.              | Retirada do Alamedrado Existente - Com Reaproveitamento                 | R\$ 13.557,68  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 4.              | Demolição do Passeio Público                                            | R\$ 47.119,20  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 5.              | Regularização do Terreno (Aterro) - Rua Prefeito Mário Ferraz Magalhães | R\$ 11.484,25  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 6.              | Calçada - APENAS PARA PEDESTRES                                         | R\$ 402.111,59 |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 7.              | Calçada - PASSAGEM DE VEÍCULOS                                          | R\$ 28.213,53  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 8.              | Muro                                                                    | R\$ 600.258,36 | 20,00% | R\$ 120.051,67 | 20,00% | R\$ 120.051,67 | 20,00% | R\$ 120.051,67 | 20,00% | R\$ 120.051,67   |
| 9.              | Portal - Rua Lourenço Prado                                             | R\$ 205.308,01 |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          | 25,00% | R\$ 51.327,00    |
| 10.             | Serralheria                                                             | R\$ 78.107,78  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 11.             | Instalações Elétricas                                                   | R\$ 13.888,41  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 12.             | Paisagismo                                                              | R\$ 24.735,17  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 13.             | Entrada de Água                                                         | R\$ 5.336,64   |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 14.             | Entrada de Energia - Rua Lourenço Prado                                 | R\$ 19.178,67  |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 15.             | Entrada de Energia - Rua Prefeito Mário Ferraz Magalhães                | R\$ 5.009,38   |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| 16.             | Serviços Finais                                                         | R\$ 2.425,90   |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -          |        | R\$ -            |
| Total do Mês    |                                                                         |                | 8,07%  | R\$ 125.425,56 | 8,07%  | R\$ 125.425,56 | 8,07%  | R\$ 125.425,56 | 11,37% | R\$ 176.752,57   |
| Total Acumulado |                                                                         |                | 44,24% | R\$ 687.541,93 | 52,31% | R\$ 812.967,50 | 60,39% | R\$ 938.393,06 | 71,76% | R\$ 1.115.145,63 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**  
**Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico**

*\*Fundada em 15 de agosto de 1853\**  
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP  
Telefone: (14) 3602-1803  
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de  
**Habitação e**  
**Planejamento Urbanístico**

**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: Contratação de Empresa Especializada para a C  
Local: Rua Lourenço Prado, n.º 1.600, Centro, Jahu/S  
Jahu/SP, 20 de agosto de 2025

| Item            | Descrição                                                               | Valor em R\$   | 10º Mês |                  | 11º Mês |                  | 12º Mês |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
|                 |                                                                         |                | %       | R\$              | %       | R\$              | %       | R\$              |
| 1.              | Serviços Preliminares                                                   | R\$ 44.877,96  | 7,06%   | R\$ 3.168,38     | 7,06%   | R\$ 3.168,38     | 7,10%   | R\$ 3.186,34     |
| 2.              | Apoio                                                                   | R\$ 52.387,35  | 4,21%   | R\$ 2.205,51     | 4,21%   | R\$ 2.205,51     | 4,21%   | R\$ 2.205,51     |
| 3.              | Retirada do Alamedrado Existente - Com Reaproveitamento                 | R\$ 13.557,68  |         | R\$ -            |         | R\$ -            |         | R\$ -            |
| 4.              | Demolição do Passeio Público                                            | R\$ 47.119,20  |         | R\$ -            |         | R\$ -            |         | R\$ -            |
| 5.              | Regularização do Terreno (Aterro) - Rua Prefeito Mário Ferraz Magalhães | R\$ 11.484,25  |         | R\$ -            |         | R\$ -            |         | R\$ -            |
| 6.              | Calçada - APENAS PARA PEDESTRES                                         | R\$ 402.111,59 |         | R\$ -            |         | R\$ -            |         | R\$ -            |
| 7.              | Calçada - PASSAGEM DE VEÍCULOS                                          | R\$ 28.213,53  |         | R\$ -            |         | R\$ -            |         | R\$ -            |
| 8.              | Muro                                                                    | R\$ 600.258,36 | 20,00%  | R\$ 120.051,67   |         | R\$ -            |         | R\$ -            |
| 9.              | Portal - Rua Lourenço Prado                                             | R\$ 205.308,01 | 25,00%  | R\$ 51.327,00    | 25,00%  | R\$ 51.327,00    | 25,00%  | R\$ 51.327,00    |
| 10.             | Serralheria                                                             | R\$ 78.107,78  |         | R\$ -            | 50,00%  | R\$ 39.053,89    | 50,00%  | R\$ 39.053,89    |
| 11.             | Instalações Elétricas                                                   | R\$ 13.888,41  |         | R\$ -            | 100,00% | R\$ 13.888,41    |         | R\$ -            |
| 12.             | Paisagismo                                                              | R\$ 24.735,17  |         | R\$ -            | 50,00%  | R\$ 12.367,59    | 50,00%  | R\$ 12.367,59    |
| 13.             | Entrada de Água                                                         | R\$ 5.336,64   |         | R\$ -            | 100,00% | R\$ 5.336,64     |         | R\$ -            |
| 14.             | Entrada de Energia - Rua Lourenço Prado                                 | R\$ 19.178,67  |         | R\$ -            |         | R\$ -            | 100,00% | R\$ 19.178,67    |
| 15.             | Entrada de Energia - Rua Prefeito Mário Ferraz Magalhães                | R\$ 5.009,38   |         | R\$ -            |         | R\$ -            | 100,00% | R\$ 5.009,38     |
| 16.             | Serviços Finais                                                         | R\$ 2.425,90   |         | R\$ -            |         | R\$ -            | 100,00% | R\$ 2.425,90     |
| Total do Mês    |                                                                         |                | 11,37%  | R\$ 176.752,57   | 8,19%   | R\$ 127.347,42   | 8,67%   | R\$ 134.754,27   |
| Total Acumulado |                                                                         |                | 83,13%  | R\$ 1.291.898,19 | 91,33%  | R\$ 1.419.245,61 | 100,00% | R\$ 1.553.999,88 |