



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br




Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

Obra: Reforma Parcial da Piscina e dos Vestiários do Clube da Vila Netinho Prado, com Execução de Melhorias e Implantação de Sistema de Aquecimento
Local: Conforme Termo de Referência
Jahu/SP, 09 de abril de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Serviços Preliminares	R\$ 12.905,07	100,00%	R\$ 12.905,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.	Instalações Elétricas	R\$ 162.010,04	25,00%	R\$ 40.502,51	25,00%	R\$ 40.502,51	25,00%	R\$ 40.502,51	25,00%	R\$ 40.502,51
3.	Instalações Hidráulicas	R\$ 5.073,95	50,00%	R\$ 2.536,98	50,00%	R\$ 2.536,98		R\$ -		R\$ -
4.	Abrigo Trocadores- Elementos Metálicos	R\$ 4.062,02		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.062,02		R\$ -
5.	Limpeza e Manutenção das Pedras da Piscina	R\$ 32.240,86	35,00%	R\$ 11.284,30	35,00%	R\$ 11.284,30	30,00%	R\$ 9.672,26		R\$ -
6.	Execução de Cobertura com Tela de Sombreamento (Sombrite)	R\$ 62.142,56		R\$ -	35,00%	R\$ 21.749,90	35,00%	R\$ 21.749,90	30,00%	R\$ 18.642,77
7.	Vestiários – Revestimento Cerâmico	R\$ 61.184,45		R\$ -	60,00%	R\$ 36.710,67	20,00%	R\$ 12.236,89	20,00%	R\$ 12.236,89
8.	Esquadrias	R\$ 7.510,46		R\$ -	20,00%	R\$ 1.502,09	60,00%	R\$ 4.506,28	20,00%	R\$ 1.502,09
9.	Forro em PVC com Estrutura Metálica de Sustentação	R\$ 16.812,35		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 8.406,18	50,00%	R\$ 8.406,18
10.	Pintura	R\$ 24.448,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 24.448,58
11.	Serviços Complementares	R\$ 15.597,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 15.597,87
Total do Mês			16,64%	R\$ 67.228,86	28,29%	R\$ 114.286,44	25,03%	R\$ 101.136,03	30,03%	R\$ 121.336,89
Total Acumulado			16,64%	R\$ 67.228,86	44,93%	R\$ 181.515,30	69,97%	R\$ 282.651,33	100,00%	R\$ 403.988,21



Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista I



Julio Cesar Aun
Engenheiro Civil I