

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

OBRAS EM ANDAMENTO							
OBJETO	LICITAÇÃO	ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO	VALOR INICIAL	VALOR MEDIDO	PERCENTUAL CONCLUÍDA	STATUS	STATUS
CONSTRUÇÃO DE DIQUES, MURO FOLDER, RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO E MICRODRENAGENS NO JARDIM SEMPRE VERDE E RUA RAFAEL BEHAR.	--	16/12/13	R\$ 12.426.030,46	R\$ 3.402.411,09	27,38%	PARALISADA	A paralisação decorre de pendência judicial na desapropriação das terras, que tramita perante o TJSP sob o nº 010654-74.2015.8.26.03023. Sem previsão de retorno a Execução.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM ORLANDO CHESINI OMETTO, EM JAHU/SP	CE_001/2024	5/6/24	R\$ 2.002.592,89	R\$ 437.242,15	21,83%	PARALISADA	A paralisação decorre aditivo de obra que se encontra em análise no governo estadual.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO QUANTO À ACESSIBILIDADE DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.	TP_016/2023	21/08/23	R\$ 572.167,31	R\$ 132.527,29	23,16%	PARALISADA	A paralisação decorreu de adequações no projeto devido a alterações no espaço de implantação, entretanto a empresa contratada demonstrou não interesse em dar continuidade na obra.