



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



OBRAS EM ANDAMENTO

| OBJETO | LICITAÇÃO | FORNECEDOR | ORDEN INÍCIO DO SERVIÇO | TOTAL LICITADO | TOTAL OFERTADO (CONTRATADO) | ADITIVO | VALOR MEDIDO | QTDADE MEDIÇÕES | PERCENTUAL CONCLUÍDA | STATUS | PREVISÃO DE CONCLUSÃO |
|--|------------------------------------|---|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|--|------------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE HORTA MUNICIPAL NO JARDIM ORLANDO CHESINI OMETTO, EM JAHU/SP. | CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº007/2025 | ADLER FUST | 16/10/25 | R\$ 130.543,39 | R\$ 103.890,00 | - | R\$ 79.003,43 | 4ª | 76,05% | EM ANDAMENTO | SOLICITADO PRORROGAÇÃO |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BAIAS PARA CÃES E GATIL NO CANIL MUNICIPAL, NA RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 180, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº024/2024 | J&ALVES GESTÃO E OBRAS LTDA | 13/01/25 | R\$ 276.475,87 | R\$ 207.356,90 | - | R\$ 152.826,86 | 8ª | 73,70% | PENDÊNCIAS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 10/11/25 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL 25 (NGA) | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº014/2025 | ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | 12/12/25 | R\$ 116.512,61 | R\$ 97.807,00 | - | R\$ 58.860,64 | 2ª | 60,18% | EM FINALIZAÇÃO | 12/05/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS E HALL DE ENTRADA DO CINE MUNICIPAL CLODOMIRO CELULARI, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº022/2024 | ADLER FUST | 13/01/26 | R\$ 214.500,16 | R\$ 203.890,00 | - | R\$ 36.039,52 | 2ª | 17,68% | EM ANDAMENTO | 13/06/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO JARDIM NOVA JAHU, LOCALIZADO NA RUA ESTÉLIO ZEN, JARDIM NOVA JAU, JAHU/SP. | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº021/25 | PILARIS ENGENHARIA | 6/4/26 | R\$ 513.042,18 | R\$ 475.000,00 | - | R\$ 152.456,85 | 1ª | 32,10% | EM ANDAMENTO | 6/10/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO RESIDENCIAL CIDADE ALTA, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_007/2023 | PANICO MATERIAIS E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | 25/10/23 | R\$ 4.116.457,34 | R\$ 3.778.907,93 | R\$ 55.304,79 | R\$ 3.495.877,90 | 11ª | 91,18% | EM ANDAMENTO | 13/6/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE REAL NO DISTRITO DE POTUNDUVA, JAHU/SP. | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_005/2023 | TECNOFOR ENGENHARIA LTDA | 11/9/23 | R\$ 1.836.039,65 | R\$ 1.689.695,00 | R\$ 232.783,94 | R\$ 1.640.521,14 | | 85,33% | EM FINALIZAÇÃO | 7/3/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO PERÍMETRO EXTERNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº012/2025 | DCA DE SOUZA LTDA | 9/12/25 | R\$ 1.553.999,88 | R\$ 1.257.879,90 | - | R\$ 551.244,62 | 4ª | 43,82% | EM ANDAMENTO | 9/12/26 |
| CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO, ESTACIONAMENTO E VESTIÁRIO JUNTO AO PARQUE DO RIO JAHU. | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº013/2025 | ORION GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | 2/2/26 | R\$ 5.070.155,57 | R\$ 3.802.662,50 | - | R\$ 320.217,28 | 2ª | 8,42% | EM ANDAMENTO | 2/8/27 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU – IMPLANTAÇÃO DE BOULEVARD – 2ª ETAPA E 3ª ETAPA. | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº001/2025 | OHANA CONSTRUTORA | 09/02/26 | R\$ 1.515.128,35 | R\$ 1.459.970,11 | - | R\$ 193.446,30 | 3ª | 13,25% | EM ANDAMENTO | 9/12/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO KARTÓDROMO MUNICIPAL EM JAHU. | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº013/2024 | CONSTRUTORA WRAY LTDA | 25/5/26 | R\$ 422.448,08 | R\$ 491.000,00 | - | | - | | EM ANDAMENTO | 25/11/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS – FASE II | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº020/2025 | ORION GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | 19/2/26 | R\$ 730.453,81 | R\$ 599.000,00 | - | R\$ 160.769,15 | 1ª | 26,84% | EM ANDAMENTO | 19/11/26 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|------------------------|------------------|---|----------------|----|--------|--|------------------------|
| PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO NO PARQUE DO RIO JAHU | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº023/2025 | FIPE ENGENHARIA | 16/3/26 | R\$ 278.843,09 | R\$ 234.000,00 | - | R\$ 49.684,17 | 1ª | 21,23% | EM ANDAMENTO | 16/7/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | 7468-PG/2025 / CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº011/2025 | OHANA CONSTRUTORA | 16/10/25 | R\$ 551.915,54 | R\$ 550.141,28 | - | R\$ 549.484,43 | 2ª | 99,88% | EM ANDAMENTO | SOLICITADO PRORROGAÇÃO |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EXTENSÃO DE REDE PARA EVENTOS NO PARQUE DO RIO JAHU NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP. | 7860-PG/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº019/2025 | SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP | 22/1/26 | R\$ 37.359,58 | R\$ 32.000,00 | - | - | - | - | OIS EMITIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA | 22/6/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL "SEIKO ONOSAKI KATAOKA" | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº018/2025 | OHANA CONSTRUTORA | 09/02/2026 | R\$ 1.124.851,20 | R\$ 937.424,82 | - | R\$ 198.906,70 | 3ª | 21,22% | EM ANDAMENTO | 09/02/27 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NO RESIDENCIAL CIDADE ALTA, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº004/2025 | POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/7/25 | R\$ 3.415.903,20 | R\$ 2.561.920,00 | - | R\$ 667.506,80 | 6ª | 26,05% | EM ANDAMENTO | 30/7/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EMEF JARDIM EUROPA, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº005-REP/2025 | ASF ENGENHARIA | 3/2/06 | R\$ 9.344.948,16 | R\$ 8.084.797,18 | - | R\$ 218.402,48 | 1ª | 2,43% | EM ANDAMENTO | 3/2/28 |
| | | | | ITENS NÃO FINANCIÁVEIS | R\$ 914.775,91 | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA REFORMA (SUBSTITUIÇÃO) DA COBERTURA DO EDIFÍCIO AERO CLUBE, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº009/2025 | JHB ENGENHARIA LTDA | 30/3/26 | R\$ 1.509.648,89 | R\$ 1.112.000,00 | - | - | - | - | EM ANDAMENTO | 20/9/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº010/2025 | LIMA ENG | 09/02/26 | R\$ 2.073.698,89 | R\$ 1.499.000,00 | - | R\$ 9.035,72 | 1ª | 0,60% | EM ANDAMENTO | 09/12/26 |
| EXECUÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DO PAÇO MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº015/2025 | VIA PRÓ INSTALAÇÕES LIMITADA | 04/02/26 | R\$ 566.396,50 | R\$ 396.477,54 | - | R\$ 154.679,98 | 2ª | 39,01% | EM ANDAMENTO | 04/06/26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE POTUNDUVA, EM JAHU/SP. | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº016/2025 | KACEL | 6/4/26 | R\$ 4.284.102,75 | R\$ 3.213.405,63 | - | R\$ 138.213,14 | 1ª | 4,30% | EM ANDAMENTO | 6/4/27 |