



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

OBRAS EM ANDAMENTO											
OBJETO	LICITAÇÃO	FORNECEDOR	ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO	TOTAL LICITADO	TOTAL OFERTADO	ADITIVO	VALOR MEDIDO	QTDADE MEDIÇÕES	PERCENTUAL CONCLUÍDA	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS NAS VIAS DE ACESSO (ENTRADA) NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP	TP_007-REP/2022	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	02/10/23	R\$ 340.464,10	R\$ 311.524,25	-R\$ 6.506,86 R\$ 6.509,52	R\$ 311.527,31	6ª	95,99%	CONCLUÍDA, AGUARDANDO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO	17/02/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPE ASFALTO E CALÇAMENTO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DA POTUNDUVA- DISTRITO DE POTUNDUVA- JAHU/SP	TP_003/2021	FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/07/24	R\$ 383.999,18	R\$ 383.118,26	-	R\$ 317.723,34	2ª	82,93%	EM ANDAMENTO	28/06/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 259/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE JAHU	TP_033/2023	ACASI CONSTRUTORA LTDA	15/04/24	R\$ 645.568,34	R\$ 645.568,34	-	R\$ 426.158,67	4ª	66,01%	EM ANDAMENTO	13/07/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO "CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD "DR. MILTON FALCÃO, NA AVENIDA ZEZINHO MAGALHÃES, Nº 1660, JAHU/SP.	TP_041/2023	FIPE ENGENHARIA LTDA	15/10/24	R\$ 86.798,73	R\$ 86.294,79	-	R\$ 86.294,79	2ª	100,00%	RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE	15/02/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E QUADRA DE STREET BALL NA RUA ZILAH DE SOUZA GOMES, JARDIM ORLANDO CHESNE OMETTO, JAHU/SP	TP_0032/2023	FIPE ENGENHARIA LTDA	18/08/24	R\$ 203.823,90	R\$ 205.510,78	-	R\$ 205.510,78	3ª	100,00%	RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE	01/05/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BAIAS PARA CÂBES E GATIL NO CANIL MUNICIPAL, NA RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 180, EM JAHU/SP	CE_024/2024	J&ALVES GESTÃO E OBRAS LTDA	13/01/25	R\$ 276.475,87	R\$ 207.356,90	-	R\$ 86.803,95	3ª	41,86%	EM ANDAMENTO	13/06/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO JARDIM NOVA JAHU.	CP_016-REP-01/2024	CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP.	03/02/25	R\$ 119.757,96	R\$ 96.405,15	-	R\$ 39.232,03	1ª	40,69%	EM ANDAMENTO	03/07/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE SAÚDE	TP_003/2023	MINERVA ENGENHARIA LTDA	15/1/24	R\$ 27.600,10	R\$ 11.689,76	-	-	-	-	MEDIÇÃO ÚNICA	9/4/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO RESIDENCIAL CIDADE ALTA, EM JAHU/SP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA_007/2023	PANÍCO MATERIAIS E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	25/10/23	R\$ 4.116.457,34	R\$ 3.778.907,93	R\$ 55.304,79	R\$ 1.910.650,81	8ª	50,56%	EM ANDAMENTO	11/9/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBES REAL NO DISTRITO DE POTUNDUVA, JAHU/SP.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA_005/2023	TECNOPOR ENGENHARIA LTDA	11/9/23	R\$ 1.836.039,65	R\$ 1.689.695,00	R\$ 232.783,94	R\$ 1.254.901,94	7ª	65,28%	EM ANDAMENTO	26/10/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE, EM JAHU/SP	CE_002/2024	KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA	5/7/24	R\$ 1.510.577,54	R\$ 1.352.265,48	R\$ 55.578,09	R\$ 824.767,90	7ª	60,99%	EM ANDAMENTO	29/8/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM A RESPECTIVA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA OS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAU-SP	CE_005/2024	A&F ARQUITETURA E PROJETOS LTDA ME	4/11/24	R\$ 174.372,33	R\$ 36.618,00	-	R\$ 27.085,05	2ª	73,97%	EM ANDAMENTO	4/11/26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM A RESPECTIVA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA OS IMÓVEIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAU-SP	CE_004/2024	IMPACTO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	9/12/24	R\$ 157.357,70	R\$ 27.000,00	-	R\$ 9.450,21	1ª	35%	EM ANDAMENTO	9/4/26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VIAS NO JARDIM JOÃO BALLAN E ALAMEDA LOURENÇO AVELINO, EM JAHU/SP	CP_014/2024	CONSTRUTORA AXOR LTDA	13/1/25	R\$ 1.346.177,18	R\$ 1.250.000,00	R\$ 455.548,40	R\$ 596.158,61	2ª	35,08%	EM ANDAMENTO	23/07/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA RECAPEAMENTO E FRESAGEM DA RUA EMÍLIO EUGENIO AULER E DA RUA SUMERCINDO DA SILVA FLORET, EM JAHU/SP	CE_25/2025	PAVINI ENGENHARIA LTDA	-	R\$ 482.144,15	R\$ 343.403,09	-	-	-	-	AGUARDANDO EMISSÃO DE IOS	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA O RECAPEAMENTO E FRESAGEM DE VIAS URBANAS NO JD. NOVA JAHU	CE_023/2024	FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	26/5/25	R\$ 318.742,87	R\$ 235.381,53	-	-	-	-	AGUARDANDO INÍCIO	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO DA PISCINA MUNICIPAL RICARDO BAGAGIOLLO, LOCALIZADA NA PRAÇA DO CENTENÁRIO, JAHU/SP	CP_006/2023	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	19/02/24	R\$ 2.236.955,40 R\$ 373.727,83	R\$ 1.913.435,96 R\$ 319.702,13	R\$ 100.136,37 -	R\$ 842.366,03 R\$ 271.873,32	12ª	41,83% 85,04%	EM ANDAMENTO	19/05/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO CLUBES REAL SOCIEDADE DE POTUNDUVA - DISTRITO DE POTUNDUVA, NO MUNICÍPIO DE JAHU	TP_010/2022	KTS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DESIGN LTDA	17/01/23	R\$ 1.244.264,31	R\$ 1.244.264,31	-	R\$ 1.244.264,31	7ª	100,00%	RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE	20/08/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSÉ - DISTRITO DE POTUNDUVA, EM JAHU/SP	CE_021/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	AGUARDANDO RETORNO DA LICITAÇÃO	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP	TP_031/2023	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	15/04/24	R\$ 638.457,41	R\$ 559.927,15	-	R\$ 559.927,15	7ª	100,00%	RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE	23/03/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JARDIM PEDRO OMETTO EM JAHU/SP	CE_0012/24	SQUADRO ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	13/11/24	R\$ 59.887,61	R\$ 56.920,35	-	R\$ 56.920,35	3ª	100,00%	RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE	12/04/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO COLETIVO NO LAGO DO SILVERIO EM JAHU/SP	CE_026/2024	CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP.	10/02/25	R\$ 268.129,62	R\$ 216.000,00	-	R\$ 118.800,00	2ª	55,00%	EM ANDAMENTO	10/06/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP	CP_003/2023	MAZZA & FREGOLENTE & CIA ELETRICIDADE E CONS	05/06/23	R\$ 33.496.434,61	R\$ 24.410.307,73	R\$ 542.016,50	R\$ 24.952.324,23	12ª	100,00%	RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE	15/02/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE POTUNDUVA	CE_008/2024	SINERGIA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	09/10/24	R\$ 152.705,02	R\$ 129.035,74	-	R\$ 129.035,74	1ª	100,00%	RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE	09/06/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA JULIANO DE CARVALHO EM JAHU/SP	CE_007/2024	SQUADRO ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	13/11/24	R\$ 204.121,74	R\$ 170.441,66	-	R\$ 141.854,25	2ª	83,23%	EM ANDAMENTO	13/02/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REALIZAR A COBERTURA DE UM CORREDOR COM TELHAS DE FIBROCIMENTO E PARA REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISOS CERÂMICOS NA EMEF COMENDADOR JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO	CE_0018/24	SQUADRO ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	13/11/24	R\$ 65.905,74	R\$ 57.307,34	-	R\$ 35.401,55	2ª	61,77%	EM ANDAMENTO	13/02/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO DE ENTRADA DAS ESCOLAS EMEF PROF. MARIA DE MAGALHÃES E CMEI JARDIM PEDRO OMETTO EM JAHU/SP	CE_011/2024	SQUADRO ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	-	R\$ 59.887,61	R\$ 56.920,35	-	-	-	-	AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE JAHU/SP	CP_010/2024	GRAND EMPREENDIMENTOS	02/01/2025	R\$ 875.246,51	R\$ 560.000,00	-	R\$ 118.030,39	1ª	21,08%	EM ANDAMENTO	02/01/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA DA COBERTURA DO SAMU EM JAHU/SP	CE_017/2024	F J EUZEBIO CONSTRUÇÃO	10/03/25	R\$ 50.956,11	R\$ 47.391,05	-	R\$ 37.656,53	1ª	79,46%	EM ANDAMENTO	10/07/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA RECAPEAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE JAHU/SP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA_001/2023	PAVFRAN USRAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA/ THALES A.C. SILVA LTDA	15/1/24	R\$ 3.779.596,08	R\$ 2.678.195,58	R\$ 386.618,86	R\$ 1.644.698,79	1ª	53,66%	ADITAMENTO DE PRAZO EM ANÁLISE	-