



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundado em 15 de agosto de 1893"

Rua Passandú 444 - Centro - Jahu - SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jahu.sp.gov.br



Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Construção de Sanitário / Vestiário no Centro de Esporte e Lazer Vereador Geraldo Brasil de Barros

Local: Av. Arminda Victoria Furlani Bernardi

Jahu/SP, 06 de maio de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.450,08	49,00%	R\$ 7.570,54	17,00%	R\$ 2.626,51	17,00%	R\$ 2.626,51	17,00%	R\$ 2.626,51
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.145,68	100,00%	R\$ 17.145,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	R\$ 41.894,85	50,00%	R\$ 20.947,43	50,00%	R\$ 20.947,43		R\$ -		R\$ -
4.	COBERTURA	R\$ 24.434,16		R\$ -	100,00%	R\$ 24.434,16		R\$ -		R\$ -
5.	ESQUADRIAS	R\$ 29.740,59		R\$ -	20,00%	R\$ 5.948,12	80,00%	R\$ 23.792,47		R\$ -
6.	FECHAMENTO / ALAMBRADO	R\$ 7.006,72	100,00%	R\$ 7.006,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 7.968,76	80,00%	R\$ 6.375,01	20,00%	R\$ 1.593,75		R\$ -		R\$ -
8.	PASSEIO DRENANTE EM PISO INTERTRAVADO	R\$ 8.898,78		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.898,78		R\$ -
9.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 41.964,32		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 25.178,59	40,00%	R\$ 16.785,73
10.	BANCOS DO VESTIÁRIOS / DIVISÓRIAS / BANCADA / PEITORIL E SOLEIRAS	R\$ 14.575,35		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.287,68	50,00%	R\$ 7.287,68
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 42.882,50		R\$ -	25,00%	R\$ 10.720,63	50,00%	R\$ 21.441,25	25,00%	R\$ 10.720,63
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.523,90	35,00%	R\$ 14.183,37	10,00%	R\$ 4.052,39	20,00%	R\$ 8.104,78	35,00%	R\$ 14.183,37
13.	PINTURA	R\$ 22.738,66		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 4.547,73	80,00%	R\$ 18.190,93
14.	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.345,68		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.345,68
Total do Mês			22,99%	R\$ 73.228,74	22,07%	R\$ 70.322,98	31,98%	R\$ 101.877,79	22,96%	R\$ 73.140,51
Total Acumulado			22,99%	R\$ 73.228,74	45,06%	R\$ 143.551,72	77,04%	R\$ 245.429,52	100,00%	R\$ 318.570,03

Edmar Bessi Galafati
Arquiteto e Urbanista

Rafael Pavani
Engenheiro Eletricista

